

Total:

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
NAY17170401 043236	Rehabilitación De Camino Saca Cosechas Y Obras Complementarias De San Dieguito Al Llano Grande	AP-IP-DIC-0542017	Nayarit	Acaponeta	San Dieguito de Abajo	Rural	Convenios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA. NAYARIT	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,998,618	\$2,998,618	\$2,998,618	\$2,998,618	\$2,980,424	\$2,980,424	\$2,980,424	99.39	\$0	Kilómetro	1,500	0.00	99.39	Financiera: OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y TERMINADA / Física: OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y TERMINADA / Registro: OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y TERMINADA