



AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA  
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO III- APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
ESTADO: 18001 NAYARIT  
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016

INFORME MENSUAL

TRIMESTRAL X

CIERRE \_\_\_\_\_

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

PROGRAMA : 01 AGUA POTABLE

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				INVERSION MINISTRADA				SALDOS				% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES			OBSERVACIONES			
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL				BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL		UDE M.	DEL PROY.	ALCANZ. PROY.
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									
18001000116	0101 01011	0101 SISTEMA DE AGUA POTABLE 01011 CONSTRUCCION/INTRODUCCION CONSTRUCCION DE (2da. ETAPA) DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	LA CORTEZ (EL ZAPOTE)	COP-MUN-01-F3-001/2016 24-feb-16	C			1,299,623.00	0.00		1,299,623.00	0.00	0.00	0.00	1,299,623.00	0.00		1,299,623.00	0%	0%	SISTEMA PERSONAS JORNALES	1.00 405.00 40.00						
18001000216	0101 01011	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	MESA DE PEDRO Y PABLO	COP-MUN-01-F3-002/2016 24-feb-16	C	9-mar-16		1,599,907.00	0.00		1,599,907.00	796,473.00	0.00	796,473.00	803,434.00	0.00		803,434.00	50%	65%	SISTEMA PERSONAS JORNALES	1.00 235.00 50.00						
18001000316	0101 01012	0101 SISTEMA DE AGUA POTABLE 01012 REHABILITACION/MANTENIMIENTO REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	EL ORO	COP-MUN-01-F3-003/2016 24-feb-16	C	11-mar-16		2,740,881.00	0.00		2,740,881.00	822,264.00	0.00	822,264.00	1,918,617.00	0.00		1,918,617.00	30%	45%	SISTEMA PERSONAS JORNALES	1.00 72.00 70.00						
Suma de la Hoja									5,640,411.00	0.00		5,640,411.00	1,618,737.00	0.00	1,618,737.00	4,021,674.00	0.00		4,021,674.00									
Subtotal									5,640,411.00	0.00		5,640,411.00	1,618,737.00	0.00	1,618,737.00	4,021,674.00	0.00		4,021,674.00									
Total									5,640,411.00	0.00		5,640,411.00	1,618,737.00	0.00	1,618,737.00	4,021,674.00	0.00		4,021,674.00									

ING. JOSUE SALVADOR SANCHEZ RODRIGUEZ  
INSTANCIA EJECUTORA

C. MALAQUIAS AGUIAR FLORES  
PRESIDENTE DE COPLADEMUN



AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA  
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO II.- APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
ESTADO: 18001 NAYARIT  
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016

PROGRAMA : 04 URBANIZACION MUNICIPAL		INFORME MENSUAL	TRIMESTRAL	X	CIERRE	PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016																					
NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				INVERSION MINISTRADA				SALDOS				% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES			OBSERVACIONES		
						INICIO	TERM.	DIRECTA	RAMO 33	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	RAMO 33	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	RAMO 33			BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL		U.DE M.	DEL PROY.
18001000416	0440	0440 OTROS (APORTACION MUNICIPAL) APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA, EJERCICIO 2016	ACAPONETA	COP-MUN-01-F3-004/2016 24-feb-16	A				700,000.00	0.00			700,000.00					700,000.00	0.00			0%	0%	ACCION PERSONAS	1.00 482.00	LAS METAS SE REFLEJAN EN EL OFICIO DE APROBACION No. DNAY056/2016 DE FECHA: 10 DE FEBRERO DEL 2016, EMITIDO POR LA C.D.I.	
18001000516	0440	APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA, EJERCICIO 2016	ACAPONETA	COP-MUN-01-F3-005/2016 24-feb-16	A				1,240,000.00	0.00			1,240,000.00					1,240,000.00	0.00			0%	0%	ACCION PERSONAS	1.00 1059.00	LAS METAS SE REFLEJAN EN EL OFICIO DE APROBACION No. DNAY057/2016 DE FECHA: 10 DE FEBRERO DEL 2016, EMITIDO POR LA C.D.I.	
Suma de la Hoja									1,940,000.00	0.00			1,940,000.00					1,940,000.00	0.00								
Subtotal									1,940,000.00	0.00			1,940,000.00						1,940,000.00	0.00							
Total									1,940,000.00	0.00			1,940,000.00						1,940,000.00	0.00							

ING. JOSUE SALVADOR SANCHEZ RODRIGUEZ  
INSTANCIA EJECUTORA

C. MALAQUIAS AGUIAR FLORES  
PRESIDENTE DE COPLADEMUN



AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA  
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO III.- APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
ESTADO: 18001 NAYARIT  
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016

INFORME MENSUAL

TRIMESTRAL  X

CIERRE \_\_\_\_\_

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS					METAS TOTALES			OBSERVACIONES							
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICO	U.DE M.		DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.					
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33														
3		01 AGUA POTABLE								5,640,411.00			5,640,411.00		1,618,737.00			1,618,737.00			4,021,674.00												
2		04 URBANIZACION MUNICIPAL								1,940,000.00			1,940,000.00		0.00			0.00			1,940,000.00												
5																																	
Suma de la Hoja										7,580,411.00			7,580,411.00		1,618,737.00			1,618,737.00			5,961,674.00												
Subtotal										7,580,411.00			7,580,411.00		1,618,737.00			1,618,737.00			5,961,674.00												
Total										7,580,411.00			7,580,411.00		1,618,737.00			1,618,737.00			5,961,674.00												

ING. JOSUE SALVADOR SANCHEZ RODRIGUEZ  
INSTANCIA EJECUTORA

C. MALAQUIAS AGUIAR FLORES  
PRESIDENTE DE COPLADEMUN